



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia
Udal Sareak, S.A.

PARTE PRUEBA DE PRESIÓN

Fecha:

Hora:

DATOS DE LA OBRA	PROYECTO:	
	CONTRATISTA:	TESTIGO:
	TUBERÍA. MATERIAL Y DIÁMETRO:	
	LONGITUD DEL TRAMO DE PRUEBA: 50 m	
	Nº DERIVACIONES:	Nº ACOMETIDAS:
	PRUEBA Nº:	FOTOS:
DATOS DE LA PRUEBA	Presión de Trabajo de la Tubería (Kp/cm ²)	
	Presión Mínima de Prueba NTE =1,4*P trabajo (Kp/cm ²)	
	Presión máxima suministrada (Kp/cm ²)	
	Presión de Estabilización (Kp/cm ²)	
	Tiempo mínimo de la Prueba NTE (min)	
	Tiempo real de la Prueba (min)	
	Descenso de presión máximo aceptable NTE = $\sqrt{P/5}$ (Kp/cm ²)	
	Descenso de presión Real (Kp/cm ²)	
	ACEPTACIÓN/ RECHAZO	
	OBSERVACIONES:	