



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Obra del PROYECTO ACTUALIZADO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE GALINDO. TRAMO EDAR DE GALINDO-BEURKO

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Saneamiento

Responsable del contrato: Oier Galdos Emaldi

1. ANTECEDENTES

Con fecha de 28 de noviembre de 2017, el Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, aprobó el expediente de contratación de las obras del proyecto del “Tanque de Tormentas de Galindo. Tramo: EDAR Galindo-Beurko” mediante adjudicación por procedimiento abierto, así como los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas, que habían de regir la Licitación y el Contrato de las mismas, con un Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA excluido) de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (17.368.672,86 €), y un plazo de ejecución de CUARENTA Y NUEVE (49) meses.

Mediante Decreto con fecha 14 de agosto de 2018, el Presidente del Consorcio de Aguas resolvió aprobar la adjudicación de las “Obras del Tanque de Tormentas de Galindo. Tramo EDAR Galindo-Beurko” (Exp. 2230L1) a favor de la UTE: FCC S.A. / BYCAM S.A. / AQUALIA S.A./ BERMEOSOLO S.A.U. (denominado abreviadamente UTE GALINDO-BEURKO), en la cantidad de CATORCE MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (14.102.861,00 €), IVA excluido, con un plazo de ejecución para las mismas de CUARENTA Y NUEVE (49) meses. La firma del Acta de Comprobación de Replanteo de las obras tuvo lugar el día 26 de octubre de 2018.

El Comité Directivo del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2020, acordó por unanimidad la aprobación del Expediente de Modificación Nº 1 del contrato, por un importe de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.676.871,44 €), IVA excluido, junto con una ampliación plazo de ejecución para las mismas de OCHO (8) meses, con lo que la nueva fecha de finalización de los trabajos pasó a ser el 26 de julio de 2023.

Con fecha 21 de noviembre de 2022 y número de registro de entrada en el CABB Nº3762, la UTE GALINDO-BEURKO presentó escrito solicitando la resolución del contrato por las razones manifestadas en el mismo. El Comité Directivo del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2023, acordó resolver el contrato de las “Obras del Tanque de Tormentas de Galindo. Tramo EDAR Galindo-Beurko” (Exp. 2230L1) por mutuo acuerdo.

Como resultado y con el objetivo de poder licitar de nuevo las obras pendientes de ejecutar, el Consorcio ha llevado a cabo una actualización del proyecto aprobado en 2015, dando como resultado el “Proyecto actualizado del Tanque de Tormentas de Galindo. Tramo: EDAR de Galindo-Beurko”. Adicionalmente al alcance del proyecto inicial, incluye la totalidad de equipos y las instalaciones de electricidad y de telecontrol asociadas, evitando su ejecución en un tercer lote. Se han actualizado los

distintos documentos, contemplando las obras ya ejecutadas y las pendientes y actualizando los precios a la realidad del mercado.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El “**Proyecto actualizado del Tanque de Tormentas de Galindo. Tramo: EDAR de Galindo-Beurko**” es una actualización parcial del anterior proyecto del tanque de Tormentas de Galindo. El objetivo del proyecto completo era la definición de las infraestructuras hidráulicas necesarias para la implantación de un sistema de retención de aguas de tormenta previo a la EDAR de Galindo, que evitará vertidos al medio receptor, además de regular del volumen de agua de llegada a la EDAR de Galindo, permitiendo optimizar el funcionamiento del biológico.

El presente proyecto comprende la estación de bombeo, mediante la que se vaciará el túnel de almacenamiento y permitirá incorporar las aguas al tratamiento y varias actuaciones sobre conducciones en la EDAR de Galindo.

Dentro del programa de inversión del 2025, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2025, se contempló la ejecución de la Obra del PROYECTO ACTUALIZADO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE GALINDO. TRAMO EDAR DE GALINDO-BEURKO.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación. Por tanto, se justifica la ejecución de las presentes obras.

3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Obra del PROYECTO ACTUALIZADO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE GALINDO. TRAMO EDAR DE GALINDO-BEURKO, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de diecinueve millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos (19.383.489,43 €).

Bilbao, a la fecha de la firma

VºBº

<cabb_firma_rco>

<cabb_firma_sd>